Wartungsprotokoll

Jahr der Wartung

. . . . . .

	O.K.
Sichtkontrolle der Anlage	
Kollektoren auf starke Verschmutzung und Unversehrtheit kontrolliert	☐
Isolierung der Verrohrung auf Dichtheit und Unversehrtheit kontrolliert	☐
Regleranzeige auf Plausibilität geprüft	☐
Entlüftung	
Kontrolle der Anlage auf Lufteinschlüsse	☐
Druckkontrolle	☐
Kontrollieren des Anlagendruckes am Manometer	☐
Frostschutzkontrolle	
Abnehmen einer Probe und Überprüfung des Frostschutzes	☐
Alle 2 Jahre sind zusätzlich zu prüfen!	
Vordruck des Ausdehnungsgefäßes	☐
Funktion der Opferanode (soweit vorhanden)	☐
Reglereinstellungen	☐
Alle 5 Jahre sind zusätzlich zu prüfen!	
pH-Wert des Frostschutzmittels	☐
Widerstandswerte der Messfühler	☐

Folgende Mängel wurden festgestellt:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Ort, Datum Name Unterschrift/Stempel

© 2009 U.FE SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009